

ГРАФИК

выполнения работ по реконструкции системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) в здании МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ № 2»

№ этапа	Наименование этапа работ	Срок выполнения этапа работ	Примечание
1	Поставка оборудования и материалов	15 календарных дней	
2	Прокладка линий пожарной сигнализации и системы оповещения	15 календарных дней	
3	Установка оборудования пожарной сигнализации и системы оповещения, включая установку извещателей и громкоговорителей, резервных источников питания.	5 календарных дней	
4	Установка программного обеспечения и пуско-наладочные работы АПС и СОУЭ.	4 календарных дня	
5	Сдача систем АПС и СОУЭ в эксплуатацию и сдача исполнительной документации на эти системы.	1 календарный день	

Общий срок выполнения работ: 40 (сорок) календарных дней с момента подписания Договора.

Составил:

Заместитель директора МАУДО г. Нижневартовска
«ДШИ №2»



О.В. Серегин