

Утверждаю:
 Директор ГУП «ОКВК» РБ
 А.В.Захаров



ВЕДОМОСТЬ

обнаруженных дефектов сооружения и оборудования по состоянию на декабрь 2025 года

№	Наименование объекта и оборудования	Выявленные дефекты	Необходимые материалы	Кол-во	Срок устранения	Приход мет.лома от списания
1	<p>Водопровод по ул.Герцена от водопроводного колодца у д.№22 до водопроводного колодца у д.№36/2 по ул.Фрунзе</p> <p>Сталь Диаметр 200мм.</p> <p>Год постройки 1970 в эксплуатации 55 лет</p> <p>водопроводные сети городские водоводы инв.№20161049</p>	<p>Износ водопровода составляет 100%, трубы коррозированы с многочисленными раковинами. Изоляции труб нет.</p>	<p>Труба п/эт Д=160мм Труба ст. Д=159х6мм Труба ст. Д=114х6мм Отвод ст. 90° Д=159х6мм. Отвод ст. 90° Д=114х6мм. Фланец Д=150мм Фланец Д=100мм Задвижка ст.Д=100мм Задвижка ст.Д=150м Муфта Д=160мм НСПС 160х159 мм Подставка под ПГ Пожарный гидрант Болты с гайками М20 Болты с гайками М16 Отвод п/э 90° Д=160 Техрезина ПГС Бетон</p>	<p>471,9п.м. 6п.м. 3п.м. 4шт. 6шт 8шт 6шт 2шт 1шт 10шт 10шт 1шт 1шт 32шт 24шт 1шт 0,7кг 36,6м³ 0,08м³</p>	2026 год	

Начальник ПТО

Миквабия Н.А.

Начальник ЦЭГВС

Кашапов Р.И.

Инженер ПТО

Хужахметов Н.Ш.