

Утверждаю:
Директор ГУП «ОКВК» РБ
А.В.Захаров



ВЕДОМОСТЬ
обнаруженных дефектов сооружения и оборудования по состоянию на октябрь 2025 года

№	Наименование объекта и оборудования	Выявленный дефекты	Необходимые материалы	Кол-во	Срок устр анен ия	Приход мет.лома от списания
1	Водопровод от водопроводного колодца у д.№2 до водопроводного колодца у д.№41 по ул. Трипольского Сталь Диаметр 100мм. Год постройки 1949 в эксплуатации 75 лет Водопроводные сети 21 микрорайона (инв №20161009)	Износ водопровода составляет 100%, трубы коррозированы с многочисленными раковинами. Изоляции труб нет. Задвижка Д=100мм не исправна. Корпус треснут, шток сломан. После замены водопровода необходимо восстановление благоустройства 30м2	Труба п/эт Д=110мм Задвижка ст. Д=100мм Задвижка Д=50мм НСПС Д=110*108мм Отвод ст. 90° Д=114*6мм Труба ст.Д=114*5мм Фланец Д=100мм Отвод п/эт 45° Д=110мм Муфта п/эт Д=110 Муфта п/э Д=63 Седелка Д=110*2" Седелка Д=110*1" Песок ПГС Бетон	174,1м.п 1шт 2шт 2шт 4шт 2п.м. 1шт 1шт 6шт 6шт 2шт 14шт 49,4м3 42,41м3 0,06м3	2026 год	

Начальник ПТО

Миквабия Н.А.

Начальник ЦЭГВС

Кашапов Р.И.

Инженер ПТО

Хужахметов Н.Ш.