

Согласовано:

Начальник учебного
управления
ИГНАТЬЕВА И.А.

Утверждаю:

Начальник отдела ГО, ЧС
и пожарной безопасности
И.С. Нохрина

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №32

Монтаж пожарной сигнализации в ауд. 503 учебного корпуса №2

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Используемые материалы	Примечания
1	Демонтажные работы	Шт	6	Извещатель пожарный дымовой	Без сохранения
2		М	40	Кабель ТРПтр	Без сохранения
3	Монтаж извещателя пожарного дымового	Шт	6	Извещатель пожарный дымовой ИПД 3.1М	
4		М	40	Кабель для монтажа системы сигнализации КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75	Крепление за армстронгом
5		Шт	1	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(2к)-IP41	

Согласовано:
Техник отдела ГО, ЧС
и пожарной безопасности

Ю.И. Чашин