

Утверждаю: 
 Директор МДОУ «Гимназия № 23
 г. Челябинска»
 Запускалова Н.С.
 «10» апреля 2021г.



АКТ №1

На объект: «Капитальный ремонт спортивной площадки «МАОУ Гимназия № 23 г. Челябинска» расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова. 44»

Комиссия в составе:

1. Контрактный управляющий Коробкина Анастасия Анатольевна
2. Директора ООО «Проект» Девятова Александра Викторовича
3. Архитектора ООО «Проект» Куликовских Ольги Александровны

Составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр территории «МАОУ Гимназия № 23 г. Челябинска» на месте расположения.

В ходе обследования выявлено:

п/п	Описание дефекта	Объем повреждения
	Демонтажные работы	
1	Демонтаж трибун	35,06т
2	Демонтаж МАФов: Бум-бревно 1шт; Лаз-мостик – 1шт; Тренбазер "жим лежа" – 1 шт; Скамьи - 13 шт; Урны - 11 шт	0,373т
3	Демонтаж спортивного оборудования для повторного использования: Баскетбольная стойка 2шт; Волейбольная стойка 2шт; Брусья; Тройной турник; Рукоход; Скамья для пресса; Шведская стенка; Спортивный комплекс.	1,189т
	Беговая дорожка проектируемая	
1	Требуется ремонт асфальтового покрытия и покрытие монолитного из резиновой крошки	19,1 м ²
2	Отсутствует разметка	588п.м.
	Прыжковая яма	
1	Устройство прыжковой ямы	16 м ²
2	Асфальтирование участка около прыжковой ямы	16 м ²
	Волейбольная площадка	
1	Требуется ремонт асфальтового покрытия	11 м ²
2	Отсутствует покрытие по асфальту монолитного из резиновой крошки	220 м ²
3	Отсутствует разметка	81,6 м.
4	Отсутствует ограждение	62 м
5	Требуется переустановка волейбольных стоек	2 шт
	Баскетбольная площадка	
1	Требуется ремонт асфальтового покрытия	27,2 м ²
2	Отсутствует покрытие по асфальту	544 м ²
3	Отсутствует разметка	197 м.
4	Отсутствует ограждение	81 м

п/п	Описание дефекта	Объем повреждения
5	Требуется переустановка баскетбольных стоек	2 шт
Тротуар (зона отдыха на газоне)		
1	Покрытие грунтовое подлежат замене	84,8 м ²
2	Отсутствует бортовой камень	93,2 п.м.
Озеленение		
1	Отсутствует газон	17,2 м ²
2	Пустующие участки для посадки деревьев	23шт
Установка МАФ		
1	Вазонов	12шт
2	Скамья	5шт
3	Урна	1шт
4	Тренажеры	8шт
5	Стол теннисный	1шт
6	Скамья с навесом	1шт
7	Вело парковка	1шт
8	Качели	3шт
9	Установка демонтированных баскетбольных стоек	2шт
10	Установка демонтированных волейбольных стоек	2шт
11	Установка демонтированных брусьев на 4 опорах	1шт
12	Установка демонтированного тройного турника на 4 опорах	1шт
13	Установка демонтированного рукохода на 4 опорах	1шт
14	Установка демонтированной скамьи для пресса на 6 опорах	1шт
15	Установка демонтированной шведской стенки на 5 опорах	1шт
16	Установка демонтированного спортивного комплекса на 4 опорах	1шт
Подпорная стенка		
1	Требуется демонтаж/бетонных конструкций	23,69 м ³
2	Разборка кирпичной стены	26 м ³
3	Бетонирование подпорной стены	127,4 м ³
4	Штукатурка фасада подпорной снены	173,2 м ²

Заключение комиссии:

Для безопасного и рационального использования спортивного ядра, необходимо выполнить капитальный ремонт спортивных площадок, асфальтирование пешеходных дорожек, вспомогательных площадок и озеленение территории и восстановить подпорную стенку.

Члены комиссии:

1. Контрактный управляющий
2. Директор ООО «Проект»
3. Архитектор ООО «Проект»

Коробкина А.А.

Девятов А.В.

Куликовских О.А.