Утверждаю:
Директор ГУП «ОКВК» РБ
_____ А.В.Захаров

ВЕДОМОСТЬ
обнаруженных дефектов сооружения и оборудования по состоянию на октябрь 2025 года

№	Наименование объекта и оборудования	Выявленные дефекты	Необходимые материалы	Кол-во	Срок устранения	Приход мет.лома от списания
1	Водопровод по ул.Кортунова от д.№9 до д.№12а Сталь Диаметр 273мм. Год постройки 2000 в эксплуатации 25 лет водопроводные сети 29 микрорайона, инв.№ 20161004	Износ водопровода составляет 100%, трубы коррозированы с многочисленными раковинами. Изоляции труб нет.	Труба п/эт Д=225мм Отвод ст. Д=325х8мм. Отвод ст. Д=219х7мм. Отвод ст. Д=159х6мм Отвод ст. Д=114х6мм Отвод ст. Д=57х6мм Фланец Д=300мм Фланец Д=200мм Фланец Д=150мм Фланец Д=100мм Фланец Д=50мм НСПС 325х315 мм НСПС 225х219мм НСПС Д=63х57мм Задвижка ст. Д=300мм Задвижка ст. Д=150мм Задвижка ст. Д=100мм Задвижка ст. Д=80мм Муфта Д=315мм Муфта Д=225мм Муфта Д=63мм Седелка п/э Д=225 Подставка под ПГ Пожарный гидрант Переход ст.Д=325х219 Переход ст.Д=273х219 Переход ст.Д=108х57 Тройник Д=200х150 Болты М22 с гайками Болты М20 с гайками Болты М16 с гайками Техрезина	482п.м. 2шт 4шт 7шт 6шт 4шт 2шт 14шт 5шт 5шт 2шт 1шт 15шт 1шт 1шт 3шт 1шт 1шт 1шт 18шт 1шт 1шт 7шт 7шт 1шт 1шт 1шт 1шт 24шт 176шт 52шт 1,65кг	2026 год	

Начальник ПТО Миквабия Н.А.

Начальник ЦЭГВС Кашапов Р.И.

Инженер ПТО Хужахметов Н.Ш.